

|            | Naziv                                              | Adresa                                             | PIB       | Matični broj | Tekući račun         | Banka                                          |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Izvođač:   | Karin komerc MD doo                                | Novosadski put 128, Novi Sad                       | 103726184 | 20009233     | 325-9500700187404-98 | OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD                   |
| Naručilac: | SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD | Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd | 112302292 | 29508739     | 385-0202050005095-64 | BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD |

## SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

### 8. Privremena situacija 1032-826-2024

KARIN KOMERC MD DOO  
Br. 01/240-3389/  
Dana 24.10.2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

**Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)**

Osnovni ugovor:

Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022

Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.9

Naš broj: 01/230024410 od 21.06.2023

Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002-09 od 21.06.2023

|                                                                                                                | OSNOVICA (USD)           | PDV (20%)       | UKUPNO (USD)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Ukupno ugovoreni radovi (USD):</b>                                                                          | <b>10.527.363,53 USD</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.527.363,53 USD</b> |
| Izvedeno ukupno:                                                                                               | 10.230.675,37 USD        | 0,00 USD        | 10.230.675,37 USD        |
| Izvedeno u prethodnim:                                                                                         | 10.142.822,46 USD        | 0,00 USD        | 10.142.822,46 USD        |
| Izvedeno u ovoj:                                                                                               | 87.852,91 USD            | 0,00 USD        | 87.852,91 USD            |
| Izvedeno ukupno po stopi 0%:                                                                                   | 10.230.675,37 USD        | 0,00 USD        | 10.230.675,37 USD        |
| Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:                                                                             | 10.142.822,46 USD        | 0,00 USD        | 10.142.822,46 USD        |
| Izvedeno u ovoj po stopi 0%:                                                                                   | 87.852,91 USD            | 0,00 USD        | 87.852,91 USD            |
| <b>Ukupno opravdan avans:</b>                                                                                  | <b>5.265.308,31 USD</b>  | <b>0,00 USD</b> | <b>5.265.308,31 USD</b>  |
| Opravdani avans po preth. situacijama:                                                                         | 5.265.308,31 USD         | 0,00 USD        | 5.265.308,31 USD         |
| Opravdani avans po ovoj situaciji:                                                                             | 0,00 USD                 | 0,00 USD        | 0,00 USD                 |
| <b>ZADRZAVANJE po svim -5,00%</b>                                                                              | <b>511.533,77 USD</b>    | <b>0,00 USD</b> | <b>511.533,77 USD</b>    |
| ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%                                                                               | 507.141,12 USD           | 0,00 USD        | 507.141,12 USD           |
| ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%                                                                                     | 4.392,65 USD             | 0,00 USD        | 4.392,65 USD             |
| <b>UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)</b>                     | <b>83.460,26 USD</b>     | <b>0,00 USD</b> | <b>83.460,26 USD</b>     |
| Uplaćen avans (na dan 27.06.2023. godine po srednjem kursu NBS EUR = 107,3099 USD od dana 27.06.2023. godine): | 2.107.099,25 USD         | 0,00 USD        | 2.107.099,25 USD         |
| Uplaćen avans (na dan 19.07.2023. godine po srednjem kursu NBS EUR = 104,4392 USD od dana 19.07.2023. godine): | 3.158.209,06 USD         | 0,00 USD        | 3.158.209,06 USD         |

|                                       |                  |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Ukupno uplaćeni avans:                | 5.265.308,31 USD | 0,00 USD | 5.265.308,31 USD |
| Preostali avans za sledeće situacije: | 0,00 USD         | 0,00 USD | 0,00 USD         |

Za uplatu: nula

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer  
Inženjer Podizvođača

For Subcontractors:  
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:

Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor  
Odobreno od strane Izvođača:

Date:  
Datum:

20241108

Napomena:

Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | UGOVORENO |             | SITUACIJA |             | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | KUMULATIVNO |  | Stopa PDV-a (%) |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|--|-----------------|
|       |               |           |                 | Količina  | Iznos (USD) | Količina  | Iznos (USD) |          |             |          |             |             |  |                 |

Works on underpass at km 176+274 in street Maksim Gorki - Annex no.9 - Radovi na podvoznjaku na km 176+274 u ulici Maksim Gorki - Aneks br.9

A Underpass at Km176+274 / Podvožnjak na Km176+274

|                                                           |                                                                              |       |              |      |              |      |      |      |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|--|
| A1                                                        | Earthworks/Zemljani radovi                                                   | kompl | 422.017,95   | 1,00 | 422.017,95   | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 417.797,77   |  |  |  |  |  |
| A2                                                        | Plain and reinforced concrete and metalworks/Armiranobetonskii metalhiradovi | kompl | 6.044.224,10 | 1,00 | 6.044.224,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.044.224,10 |  |  |  |  |  |
| A3                                                        | Waterproofing works/Hidroizolaterskhiradovi                                  | kompl | 462.826,66   | 1,00 | 462.826,66   | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 439.685,33   |  |  |  |  |  |
| A4                                                        | Other works/Ostali radovi                                                    | kompl | 626.987,49   | 1,00 | 626.987,49   | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 601.907,99   |  |  |  |  |  |
| Underpass at Km176+274 / Podvožnjak na Km176+274 - ukupno |                                                                              |       |              |      | 7.556.056,20 | 0,00 | 0,00 |      | 7.503.615,19 |  |  |  |  |  |

B Rentention R2 at Km176+225/Retenzija R2 na Km176+225

|                                                               |                                                      |       |            |      |            |      |           |      |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|
| B1                                                            | Rentention R2 at Km176+225/Retenzija R2 na Km176+225 | kompl | 488.071,74 | 1,00 | 488.071,74 | 0,18 | 87.852,91 | 0,70 | 341.650,22 |  |  |  |  |  |
| Rentention R2 at Km176+225/Retenzija R2 na Km176+225 - ukupno |                                                      |       |            |      | 488.071,74 |      | 87.852,91 |      | 341.650,22 |  |  |  |  |  |

C Rentention R7.1 at Km176+250/Retenzija R7.1 na Km176+250

|                                                                   |                                                          |       |            |      |            |      |      |      |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|
| C1                                                                | Rentention R7.1 at Km176+250/Retenzija R7.1 na Km176+250 | kompl | 113.283,64 | 1,00 | 113.283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 112.150,80 |  |  |  |  |  |
| Rentention R7.1 at Km176+250/Retenzija R7.1 na Km176+250 - ukupno |                                                          |       |            |      | 113.283,64 | 0,00 | 0,00 |      | 112.150,80 |  |  |  |  |  |

D Rentention R7.2 at Km176+300/Retenzija R7.2 na Km176+300

|                                                                   |                                                          |       |            |      |            |      |      |      |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|
| D1                                                                | Rentention R7.2 at Km176+300/Retenzija R7.2 na Km176+300 | kompl | 155.039,67 | 1,00 | 155.039,67 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 153.489,27 |  |  |  |  |  |
| Rentention R7.2 at Km176+300/Retenzija R7.2 na Km176+300 - ukupno |                                                          |       |            |      | 155.039,67 | 0,00 | 0,00 |      | 153.489,27 |  |  |  |  |  |

E Hydrotechnical installations in the underpass at Km176+274/Hidrotehničke instalacije na podvožnjaku na Km176+274

|                                                                                                                           |                                                                                                                  |       |            |      |            |      |      |      |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|
| E1                                                                                                                        | Hydrotechnical installations in the underpass at Km176+274/Hidrotehničke instalacije na podvožnjaku na Km176+274 | kompl | 400.000,00 | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 320.000,00 |  |  |  |  |  |
| Hydrotechnical installations in the underpass at Km176+274/Hidrotehničke instalacije na podvožnjaku na Km176+274 - ukupno |                                                                                                                  |       |            |      | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |      | 320.000,00 |  |  |  |  |  |

F Construction of larssen sheet pile for the underpass at Km176+274/Konstrukcija od larsen talpi za podvožnjak na Km176+274

|                                                                                                                                    |                                                                                                                           |       |              |      |              |      |      |      |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|--|
| F1                                                                                                                                 | Construction of larssen sheet pile for the underpass at Km176+274/Konstrukcija od larsen talpi za podvožnjak na Km176+274 | kompl | 1.035.103,92 | 1,00 | 1.035.103,92 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.035.103,92 |  |  |  |  |  |
| Construction of larssen sheet pile for the underpass at Km176+274/Konstrukcija od larsen talpi za podvožnjak na Km176+274 - ukupno |                                                                                                                           |       |              |      | 1.035.103,92 | 0,00 | 0,00 |      | 1.035.103,92 |  |  |  |  |  |

G Construction of larssen sheet pile for Rententions/Konstrukcija larsen talpi za Retenzije

|    |                                                                                           |       |            |      |            |      |      |      |            |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|
| G1 | Construction of larssen sheet pile for Rententions/Konstrukcija larsen talpi za Retenzije | kompl | 548.346,07 | 1,00 | 548.346,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 548.346,07 |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|

| R. br.                                                                                                                                          | Opis pozicije                                                                                                                                                    | Jed. mere | Jed. cena (USD) | UGOVORENO     |            | SITUACIJA |      | KUMULATIVNO   |            | Stopa PDV-a (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|
| Construction of larsen sheet pile for Rententions/Konstrukcija larsen talpi za Retenzije - ukupno                                               |                                                                                                                                                                  |           |                 | 548.346,07    |            | 0,00      |      | 548.346,07    |            |                 |
| H                                                                                                                                               | Lowering underground water at Km176+274/Snižavanje nivoa podzemne vode na Km176+274                                                                              |           |                 |               |            |           |      |               |            |                 |
| H1                                                                                                                                              | Lowering underground water at Km176+274/Snižavanje nivoa podzemne vode na Km176+274                                                                              | kompl     | 216.319,90      | 1,00          | 216.319,90 | 0,00      | 0,00 | 1,00          | 216.319,90 |                 |
| Lowering underground water at Km176+274/Snižavanje nivoa podzemne vode na Km176+274 - ukupno                                                    |                                                                                                                                                                  |           | 216.319,90      | 216.319,90    |            | 0,00      |      | 216.319,90    |            |                 |
| I                                                                                                                                               | Organization of road traffic during the execution of works - underpass at Km176+274/Organizovanje saobraćaja za vreme izvođenja radova - podvožnjak na Km176+274 |           |                 |               |            |           |      |               |            |                 |
| I1                                                                                                                                              | Organization of road traffic during the execution of works - underpass at Km176+274/Organizovanje saobraćaja za vreme izvođenja radova - podvožnjak na Km176+274 | kompl     | 15.142,39       | 1,00          | 15.142,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00       |                 |
| Organization of road traffic during the execution of works - underpass at Km176+274/Organizovanje saobraćaja za vreme izvođenja radova - ukupno |                                                                                                                                                                  |           | 15.142,39       | 15.142,39     |            | 0,00      |      | 0,00          |            |                 |
| Ukupno :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |           |                 | 10.527.363,53 |            | 87.852,91 |      | 10.230.675,37 |            |                 |

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

| Oznaka        | Predmet/Vrsta                                                                                                                                                    | Po ovoj (USD) | Ukupno (USD)  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TR-826-2023-1 | Works on underpass at km 176+274 in street Maksim Gorki - Annex no.9 - Radovi na podvoznjaku na km 176+274 u ulici Maksim Gorki - Aneks br.9                     | 87.852,91     | 10.230.675,37 |
| A             | Underpass at Km176+274 / Podvoznjak na Km176+274                                                                                                                 |               | 7.503.615,19  |
| B             | Retention R2 at Km176+225/Retenzija R2 na Km176+225                                                                                                              | 87.852,91     | 341.650,22    |
| C             | Retention R7.1 at Km176+250/Retenzija R7.1 na Km176+250                                                                                                          |               | 112.150,80    |
| D             | Retention R7.2 at Km176+300/Retenzija R7.2 na Km176+300                                                                                                          |               | 153.489,27    |
| E             | Hydrotechnical installations in the underpass at Km176+274/Hidrotehničke instalacije na podvoznjaku na Km176+274                                                 |               | 320.000,00    |
| F             | Construction of larsen sheet pile for the underpass at Km176+274/Konstrukcija od larsen talpi za podvoznjak na Km176+274                                         |               | 1.035.103,92  |
| G             | Construction of larsen sheet pile for Retentions/Konstrukcija larsen talpi za Retenzije                                                                          |               | 548.346,07    |
| H             | Lowering underground water at Km176+274/Snižavanje nivoa podzemne vode na Km176+274                                                                              |               | 216.319,90    |
| I             | Organization of road traffic during the execution of works - underpass at Km176+274/Organizovanje saobracaja za vreme izvođenja radova - podvoznjak na Km176+274 |               |               |
| Ukupno:       |                                                                                                                                                                  | 87.852,91     | 10.230.675,37 |

Popusti, depoziti, zadržavanja:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Iznos (USD): | Ukupno (USD): |
| 511.533,77   | 511.533,77    |

ZADRŽAVANJE

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

| Stopa PDV-a:                  | SITUACIJA       |            |               | KUMULATIVNO     |            |               |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|                               | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
| Izvedeno po stopi PDV-a 0,00% | 87.852,91       | 0,00       | 87.852,91     | 10.230.675,37   | 0,00       | 10.230.675,37 |
| Ukupno (USD):                 | 87.852,91       | 0,00       | 87.852,91     | 10.230.675,37   | 0,00       | 10.230.675,37 |